

По состоянию на 01-01-2023

О реализации проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

Ул. Мичурина, д. 1а: выполнены подготовительные работы, а именно произведена валка деревьев и корчевка пней, выемка грунта и устройство основания из песка и щебня для покрытия асфальтобетонной смесью дворового проезда – 255 м², установка бордюрного камня, а также установлены лавки – 4 шт. и урны – 2 шт.

ФОТО ДО:





ФОТО ПОСЛЕ:





Ул. Мичурина, д. 16: выполнены подготовительные работы: проведена разборка дорог из сборных железобетонных плит, планировка грунта под асфальтирование проездов – 207 м², установка бордюрного камня, установлены лавки – 2 шт. и урны – 2 шт., а также уличное освещение (фонари) – 2 шт.

ФОТО ДО:





ФОТО ПОСЛЕ:



Ул. Мичурина, д. 23: выполнены подготовительные работы: установка бордюрного камня, выполнено устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей дворового проезда – 258 м², установлены лавки – 4 шт. и урны – 2 шт.

ФОТО ДО:



ФОТО ПОСЛЕ:





Благоустройство общественной территории – Парк Лобанка (зона отдыха) 1 этап:

На объекте выполнены работы: установка бордюрного камня – 128 шт., устройство тротуарной плитки – 146,2 м², демонтаж сцены и установка новой, установлены лавки и урны – по 6 шт., установлено наружное уличное освещение – 6 шт. ж/б опор со светильниками, а также установлены камеры видеонаблюдения.

ФОТО ДО:





ФОТО ПОСЛЕ:



Информация по заключенным контрактам на выполнение работ по благоустройству в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Костромской области

По состоянию на 28.09.2022 г. муниципальные контракты по вышеуказанным объектам были расторгнуты в связи с тем, что Подрядчиком не были исполнены обязательства по Контрактам. На основании ч. 3 ст. 708, ч. 2715 ГК РФ, ч. 9 ст. 95

Закона № 44-ФЗ, пп. 10.4.3 Контракта Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов. Информация о подрядной организации была направлена в ФАС РФ для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Были заключены прямые договора с ИП и ООО для завершения работ на дворовых и общественной территориях.

Все работы были выполнены в сроки , установленные согласно договоров.

1 октября 2022 года была включена в перечень объектов по благоустройству дворовых территорий на 2022 год дворовая территория по адресу: п. Судиславль, ул. Мичурина, д. 23 для освоения денежных средств.

Работы по благоустройству выполнялись согласно минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек (лавочек);
- установка урн для мусора;