




Информация о реализации национальных проектов в Судиславском муниципальном районе Костромской области в 2022 году

Национальный проект	КОД	Региональные проекты (краткое наименование)		Информация о ходе реализации по состоянию на 31.12.2022 г.	План финансирования на 2022 год (в соответствии с бюджетом)	Кассовое исполнение на 31.12.2022 г.
					тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
 Образование	Е1	Современная школа	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ "Глебовская основная общеобразовательная школа".	В рамках реализации национального проекта приобретено оборудование естественно-научного направления (централизованно департаментом образования Костромской области). В рамках текущего содержания проведен ремонт помещения за счет средств бюджета Судиславского муниципального района для размещения центра "Точка роста".	-	-
	ЕВ	Патриотическое воспитание	Обеспечение деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Обеспечение деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	278,9	278,9
	Итого по НИП			-	-	278,9
 Жилье и городская среда	F2	Городская среда	1. Благоустройство парка Лобанка в п.Судиславль (зона отдыха) 1 этап.	1.Контракт с ООО "Мединдустрия" ИНН 044120209 расторгнут в одностороннем порядке (исполнение на 574303 руб.). Подрядчик помещен в РНП. 2. Новый подрядчик - ИП Пугачев А.В. ИНН 442700813499, сумма - 1796925 руб. Работы выполнены. 3. Работы по установке видеонаблюдения, ООО "Связьремстрой", сумма - 141474,18 руб. Работы выполнены.	4 185,00	2 512,70
			2. Ремонт дворовых проездов д.16, 1а и 23 ул.Мичурина п.Судиславль	1. Контракт с ООО "Мединдустрия" ИНН 044120209 расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик помещен в РНП. 2. Новые подрядчики - ИП Большакова А.В. ИНН 442700625150, сумма - 813313 руб.; ООО «Автомобильный» ИНН 4427001892, сумма - 871349,44 руб. Работы выполнены	-	1 672,30
	F3	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу Костромская область, Судиславский район, посёлок Западный	Подрядчик - ООО "Строймонтаж" ИНН 4401153932. Срок выполнения работ с 04.05.2022 г. по 14.10.2022 г. Сумма контракта - 27078365,27 руб. Работы выполнены. Также дополнительно оплачены работы по ведению строительного контроля.	32 578,70	32 578,70
Итого по НИП			-	-	36 763,70	36 763,70
 Безопасные и качественные автомобильные дороги	R1	Дорожная сеть	Ремонт ул.Комсомольская от ул.8-е Марта до съезда на а/д Р-243 в п.Судиславль	Подрядчик - ООО "Асфальтспецстрой" ИНН 4401157983. Сумма 20940033,6 руб. Работы выполнены.	25 165,70	20 940,034
			Установка светофорного объекта п. Судиславль.	Подрядчик ООО "Профэлектромонтаж" ИНН 4401066302. Сумма контракта 1069947,63 руб. Работы выполнены.	-	1 069,948
			Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комсомольская п. Судиславль от дома №3 до ул. 8-е Марта	Подрядчик - ООО "Авангард-Строй", ИНН 7611019417. Сумма контракта - 20 685 596,28 руб. Срок окончания работ - 31.08.2021 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке (по инициативе подрядчика).	-	3 155,707
Итого по НИП			-	-	25 165,70	25 165,689
ВСЕГО			-	-	62 208,30	62 208,29